



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

Via Scipione 1 - 09028 Sestu

Tel. 070/23601 - Fax 070/261908

E-mail lavoripubblicisestu@tiscali.it

Responsabile del Procedimento

Geom. Giuseppe Spanu

I progettisti:

Geom. Giuseppe Spanu

Ing. Nicola Ligas

Progetto definitivo esecutivo

**Sistemazione marciapiede tratto
Corso Italia-Via Dante**

Diagramma di Gant

Allegato Ba

Sestu, febbraio 2014

Revisioni

gennaio 2014 prima emissione

nome file e percorso

E - Elenco dei prezzi unitari

ALLEGATO "A"

Comune di Sestu
Provincia di Cagliari

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Sistemazione marciapiedi in alcune strade interne del centro abitato – Via Dante e Corso Italia

COMMITTENTE: Comune di Sestu

CANTIERE: via Dante e Corso Italia, Sestu (Cagliari)

Sestu, 31/01/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ingegnere Ligas Nicola)

per presa visione
IL COMMITTENTE
(Geom. Spanu Giuseppe)

Ingegnere Ligas Nicola
via Scipione 1
09028 Sestu (CA)
070/2360.255 - 070/2360275
nicola.ligas@comune.sestu.ca.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere						
Corso Italia						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	2	2	28/01/2014	29/01/2014
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	1	1	1	30/01/2014	30/01/2014
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche	1	1	1	1	31/01/2014	31/01/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	1	1	03/02/2014	03/02/2014
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	1	03/02/2014	03/02/2014
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	1	1	03/02/2014	03/02/2014
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	1	1	03/02/2014	03/02/2014
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	1	1	1	03/02/2014	03/02/2014
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro	1	1	1	1	03/02/2014	03/02/2014
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	1	1	1	04/02/2014	04/02/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	1	2	2	03/02/2014	04/02/2014
Intevento corso Italia						
Recinzione provvisoria						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	2	2	05/02/2014	06/02/2014
Scavi per rete smaltimenti acque meteoriche						
SCAVI						
Tracciamento dell'asse di scavo	2	2	1	1	07/02/2014	07/02/2014
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	2	2	1	1	10/02/2014	10/02/2014
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	2	1	1	11/02/2014	11/02/2014
Scavo a sezione ristretta	2	2	1	1	12/02/2014	12/02/2014
Scavo di splateamento	2	2	1	1	13/02/2014	13/02/2014
Scavo eseguito a mano	1	1	1	1	14/02/2014	14/02/2014
Realizzazione rete smaltimenti acque meteoriche						
Posa di speco fognario prefabbricato	1	1	6	8	17/02/2014	24/02/2014
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	1	6	8	25/02/2014	04/03/2014
Posa di tubazione rete smaltimento acque meteoriche	1	1	8	10	05/03/2014	14/03/2014
Reinterro tubazioni						
Rinterro di scavo	1	2	5	5	17/03/2014	21/03/2014
Pavimentazioni						
Scavi						
Tracciamento dell'asse di scavo	1	1	5	5	24/03/2014	28/03/2014
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	2	1	5	5	31/03/2014	04/04/2014
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	1	5	5	07/04/2014	11/04/2014
Scavo a sezione ristretta	2	1	3	3	16/04/2014	18/04/2014
Opere edili						
Realizzazione di marciapiedi	1	1	35	52	22/04/2014	12/06/2014
Intevento via Dante						
Recinzione provvisoria						

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	4	6	12/06/2014	17/06/2014
Pavimentazioni						
Scavi						
Tracciamento dell'asse di scavo	1	1	3	3	18/06/2014	20/06/2014
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	2	1	3	3	23/06/2014	25/06/2014
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	1	2	2	26/06/2014	27/06/2014
Scavo a sezione ristretta	2	1	5	5	30/06/2014	04/07/2014
Opere edili						
Realizzazione di marciapiedi	1	1	23	31	07/07/2014	06/08/2014
Smobilizzo cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	1	2	2	07/08/2014	08/08/2014

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = Impresa aggiudicataria
- 2) = Comune di Sestu - Movimento terra
- 3) = Fornitura Calcestruzzo

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

- 1) = Impresa appaltatrice
- 2) = Comune di Sestu
- 3) = Fornitore Calcestruzzo

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

