

## Tempi, costi e indicatori di realizzazione opere pubbliche al 20/09/2019

### Art. 38 c 2 d.lgs. n. 33/2013 - Art. 32 d.lgs. n. 97/2016

N. progr	Servizio Competente Amm.ne	Descrizione dell'Intervento	Informazione relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche					Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche			Concluso / in corso
			Importo finanziamento dell'opera	Importo aggiudicato	n. SAL	Importo avanzamento lavori	Importo Liquidato	Tempo contrattuale (gg)	Consegna lavori	Fine lavori	
1	Edilizia Pubblica	Lavori per la sistemazione strade comunali interne del centro abitato. Via Mascagni - via Piave CUP H41B06000230004	600.000,00	451.958,49	5	451.958,48	438.805,18	270	27/05/2009	15/02/2016	Concluso. Da approvare contabilità finale e Certificato regolare esecuzione
2	Edilizia Pubblica	Lavori di sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S.S. 131 - CUP H41B11000000002	2.222.662,89	1.292.331,61	5	1.263.563,00	1.263.563,00	210	26/01/2016		In corso
3	Edilizia Pubblica	Lavori di completamento sistemazione tangenziale nord-est (via Monteverdi) 2° stralcio CUP H41B07000810002	200.000,00	102.783,76	1	83.910,23	66.672,75	90	16/010/2018		In corso
4	Edilizia Pubblica	Lavori di sistemazione idraulica ambientale del rio Sestu 2° Stralcio funzionale . Intervento di completamento CUP H45D12000300009	143.507,00	74.155,19	1	68.088,00	68.088,00	60	10/07/2018		In corso
5	Edilizia Pubblica	Intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico scuola materna via Piave via Gagarin CUP H44H15001490002	100.000,00	74.671,78	4	74.644,62	74.644,62	90	09/08/2016	04/11/2016	Concluso
6	Edilizia Pubblica	Intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico scuola materna via Laconi - via O. Augusto - via Verdi - scuola media via Torino CUP H44H15001510002	100.000,00	76.252,15	4	76.186,93	75.821,71	90	03/03/2016	06/06/2016	Concluso. Approvata contabilità finale e Certificato regolare esecuzione lavori nel 2019
7	Edilizia Pubblica	Intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico scuola elementare via Galilei - via della Resistenza CUP H44H15001520002	100.000,00	68.818,41	3	68.807,90	68.807,50	90	15/12/2016	14/04/2017	Concluso

## Tempi, costi e indicatori di realizzazione opere pubbliche al 20/09/2019

### Art. 38 c 2 d.lgs. n. 33/2013 - Art. 32 d.lgs. n. 97/2016

N. progr	Servizio Competente Amm.ne	Descrizione dell'Intervento	Informazione relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche					Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche			Concluso / in corso
			Importo finanziamento dell'opera	Importo aggiudicato	n. SAL	Importo avanzamento lavori	Importo Liquidato	Tempo contrattuale (gg)	Consegna lavori	Fine lavori	
8	Edilizia Pubblica	Interventi di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici scuola elementare via Verdi Iscol@ 2016 CUP H44H16000010002	398.000,00	247.391,11	4	247.391,11	247.391,11	120	21/06/2018	15/01/2019	Concluso
9	Edilizia Pubblica	Interventi di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici scuola elementare via Galilei Iscol@2016 CUP H44H16000030002	400.000,00	251.108,99	4	251.034,49	251.034,49	120	19/06/2018	12/12/2018	Concluso
10	Edilizia Pubblica	Interventi di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici scuola media via Dante, scuola media via Gramsci Iscol@ 2016 CUP H44H16000050002	400.000,00	271.661,62	4	271.652,62	271.652,62	120	29/01/2018	15/10/2018	Concluso
11	Edilizia Pubblica	Sistemazione via Bruxelles nel tratto compreso fra la via Berlino e vico II° Bruxelles CUP H41B16000020004	125.000,00	75.626,35	3	75.603,81	75.603,81	100	05/09/2018	04/12/2018	Concluso
12	Edilizia Pubblica	Lavori di sistemazione idraulica ambientale del rio Sestu I Stralcio. Completamento CUP H49H05000020006	111.194,43	49.868,09	2	48.353,73	48.353,73	60	12/07/2018	11/04/2019	Concluso
13	Edilizia Pubblica	Completamento opere di urbanizzazione Ateneo CUP H47H17000610004	399.829,00	237.081,62	2	151.357,00	151.357,00	120	28/08/2018		In corso
14	Edilizia Pubblica	Manutenzione straordinaria della strada Sestu – San Gemiliano e sistemazione funzionale della rete fognaria acque meteoriche - Intervento di completamento CUP H47H17000830004	179.504,00	122.509,85	4	122.509,85	122.509,85	90	16/05/2018	16/12/2018	Concluso

## Tempi, costi e indicatori di realizzazione opere pubbliche al 20/09/2019

### Art. 38 c 2 d.lgs. n. 33/2013 - Art. 32 d.lgs. n. 97/2016

N. progr	Servizio Competente Amm.ne	Descrizione dell'Intervento	Informazione relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche					Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche			Concluso / in corso
			Importo finanziamento dell'opera	Importo aggiudicato	n. SAL	Importo avanzamento lavori	Importo Liquidato	Tempo contrattuale (gg)	Consegna lavori	Fine lavori	
15	Edilizia Pubblica	Lavori per il completamento funzionale della palestra scolastica di Via Gagarin - Intervento di completamento 2015 CUP H43G15000250004	80.000,00	52.086,30	2	18.254,85	17.015,21	60	17/01/2017		Opera incompiuta per rinuncia aggiudicatario
16	Edilizia Pubblica	Adeguamento funzionale dei marciapiedi e sistemazione strade interne al centro abitato (via Ottaviano agosto - via Costituzione - via Cagliari e altre) CUP H47H08000790002	380.000,00	237.135,00	1	171.045,34	171.045,34	120	09/06/2011		Opera Incompiuta per fallimento dell'impresa
17	Edilizia Pubblica	Interventi di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici scuola media via Torino, scuola media A. Gramsci Iscol@ 2016 CUP H44H16000060002	150.000,00	87.570,69	2	77.263,26	78.938,23	60	19/06/2019		in corso
18	Edilizia Pubblica	Realizzazione di una rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio PO FESR 2014-2020 AZIONE 2.2.2 CUP H41B17000210006	151.899,00	124.507,16	1	66.585,35		30	22/11/2018		Concluso. In fase di approvazione conto finale
19	Edilizia Pubblica	Interventi di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici scuola dell'infanzia via Laconi. Iscol@ 2016. CUP H45B16000030006	80.000,00	47.930,27	1	38.760,39	40.400,57	80	28/06/2019	13/09/2019	Concluso. In fase di approvazione conto finale
20	Edilizia Pubblica	Interventi di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici scuola dell'infanzia via O. Augusto. Iscol@ 2016. CUP H45B16000040006	90.000,00	50.080,66	1	21.473,02	21.473,02	80	01/07/2019		In corso

## Tempi, costi e indicatori di realizzazione opere pubbliche al 20/09/2019

### Art. 38 c 2 d.lgs. n. 33/2013 - Art. 32 d.lgs. n. 97/2016

N. progr	Servizio Competente Amm.ne	Descrizione dell'Intervento	Informazione relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche					Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche			Concluso / in corso
			Importo finanziamento dell'opera	Importo aggiudicato	n. SAL	Importo avanzamento lavori	Importo Liquidato	Tempo contrattuale (gg)	Consegna lavori	Fine lavori	
21	Edilizia Pubblica	Manutenzione straordinaria negli edifici scolastici scuola dell'infanzia via Gagarin Iscola@ 2016. CUP H45B16000050006	80.000,00	50.910,78	2	45.490,13	45.262,68	80	01/07/2019	13/09/2019	Concluso. In fase di approvazione conto finale
	Edilizia Pubblica										