

Tempi, costi e indicatori di realizzazione opere pubbliche al 31/05/2017

Art. 38 c 2 d.lgs. n. 33/2013 - Art. 32 d.lgs. N. 97/2016

N. progr	Servizio Competente Amm.ne	Descrizione dell'Intervento	Informazione relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche					Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche			Concluso / in corso
			Importo finanziamento dell'opera	Importo aggiudicato	n. SAL	Importo avanzamento lavori	%	Tempo contrattuale (gg)	Consegna lavori	Fine lavori	
1	Edilizia Pubblica	Sistemazione idraulica ambientale del rio di Sestu - 3° stralcio funzionale CUP H49H10000180007	1.000.000,00	542.632,00	3 (+Stato finale)	542.632,00	100	226	30/06/2015	15/01/2016	lavori ultimati
2	Edilizia Pubblica	Lavori di sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S.S. 131 - CUP H41B11000000002	2.222.662,89	1.292.331,61	2	531.200,00	41	210	26/01/2016		in corso di esecuzione
3	Edilizia Pubblica	Lavori per il completamento funzionale della palestra scolastica di Via Gagarin - Intervento di completamento 2015 CUP H43G15000250004	80.000,00	52.086,30	1	17.015,21	33	60	42.752,00		in corso di esecuzione
4	Edilizia Pubblica	Intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico scuola media via Dante - scuola elementare via Repubblica CUP H44H15001470002	120.000,00	95.716,90	3	70.837,00	100	90	25/07/2016	22/11/2016	lavori ultimati. Attesa approvazione contabilità finale e liquidazione stato finale
5	Edilizia Pubblica	Intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico scuola materna via Piave via Gagarin CUP H44H15001490002	100.000,00	74.671,78	2	70.087,42	100	90	09/08/2016	04/11/2016	lavori ultimati. Attesa approvazione contabilità finale e liquidazione stato finale
6	Edilizia Pubblica	Intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico scuola materna via Laconi - via O. Augusto - via Verdi - scuola media via Torino CUP H44H15001510002	100.000,00	76.252,15	3	76.252,15	100	90	03/03/2016	06/06/2016	lavori ultimati
7	Edilizia Pubblica	Intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico scuola elementare via Galilei - via della Resistenza CUP H44H15001520002	100.000,00	68.818,41	anticipazione	13,763,68		90	15/12/2016		in corso di esecuzione