



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 121 del 09.07.2019

COPIA

Oggetto: Lavori di "Sistemazione idraulica ambientale del rio Sestu 2° stralcio funzionale" - Approvazione perizia suppletiva e di variante. CIG 7293067D44 - CUP H45D12000300009.

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di luglio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	A
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	A
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ANTONIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamati:

- la nota n. 31595 del 07/09/2011 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione Generale – Servizio Interventi nel Territorio, ha autorizzato il Comune di Sestu all'utilizzo delle economie risultanti dalla chiusura dei lavori denominati “Sistemazione idraulica ambientale del rio Sestu 2° stralcio funzionale”, da utilizzare per lavori di completamento dell'intervento suddetto;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/07/2017 relativa alla variazione della programmazione triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017-2019 e del relativo elenco annuale all'interno della quale è annoverata l'opera in oggetto per l'importo di € 144.584,12;
- la delibera della Giunta Comunale n. 208 del 16/11/2017 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento di “Sistemazione idraulica ambientale del Rio di Sestu - 2° stralcio funzionale - Intervento di completamento”;
- la delibera della Giunta Comunale n. 209 del 16/11/2017 avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo – esecutivo dei lavori di "Sistemazione idraulica ambientale del Rio di Sestu - 2° stralcio funzionale.- Intervento di completamento"per l'importo di € 144.584,12;
- la determinazione n. 440 del 24 maggio 2018 con la quale i lavori di “Sistemazione idraulica ambientale del Rio di Sestu – 2° stralcio funzionale – Intervento di completamento” sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa I.S.M. Costruzioni di Secci Maurizio con sede Ussassai (NU) in vico 1° Don Bosco n. 2 – P. IVA 01163240912 per un importo di € 67.480,62 per lavori al netto del ribasso del 27,366% oltre a € 2.595,00 per oneri della sicurezza e pertanto per l'importo complessivo netto di € 70.075,62 (IVA esclusa);
- il contratto n. 51 di repertorio sottoscritto in data 2 luglio 2018 fra l'Ente Appaltante e l'Impresa sopra citata appaltatrice dei lavori (non soggetto a registrazione in quanto sottoscritto nella forma della scrittura privata);
- il verbale datato 10 luglio 2018 con il quale è stata disposta la consegna definitiva dei lavori di cui trattasi;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 16/10/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di calamità a seguito degli eventi atmosferici eccezionali che hanno interessato il territorio con danni ingenti;

Considerato che, durante l'esecuzione dei lavori, si sono riscontrate, nell'area oggetto d'intervento, situazioni impreviste e imprevedibili, che hanno determinato la necessità di modificare il progetto originario con la previsione di nuove lavorazioni o la modifica della quantità di alcune lavorazioni già previste nel progetto esecutivo, il tutto per migliorare la funzionalità dell'intervento nel suo complesso e adeguare le previsioni originarie dell'opera di cui trattasi alle mutate condizioni accertate durante il corso dei lavori;

Considerato pertanto che si è resa necessaria, in base a quanto sopra illustrato, la predisposizione di una variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visti gli elaborati progettuali riguardanti la perizia di variante in argomento, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Vittorio Falchi iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 2093, sopra menzionato, con la quale vengono individuate quantitativamente e qualitativamente le variazioni apportate alle previsioni dell'intervento originario, che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Elaborato A - Relazione tecnica con relativo quadro economico;
- Elaborato B – Schema atto di sottomissione;
- Elaborato C - Computo metrico estimativo;
- Elaborato D – quadro comparativo;
- Elaborato E – analisi prezzo;
- Tavola unica (planimetria, sezione, prospetto);

Preso atto che sulla base delle variazioni proposte, pur confermando l'importo complessivo dell'intervento in € 144.584,12 viene ridefinito l'importo dei lavori in € 71.560,19 al netto del ribasso d'asta del 27,366% offerto in sede di gara, compresa la quota netta di € 4.079,57 per incremento dei lavori, pari al 5,8% rispetto all'importo dei lavori del contratto principale, oltre alla quota di € 2.595,00 per oneri della sicurezza e pertanto per l'importo complessivo di € 74.155,19 oltre a € 70.428,93 per somme a disposizione, ripartiti secondo il seguente quadro economico:

a	Importo lavori a base d'asta		€ 92.905,00	
a1	Ribasso d'asta del 27,366%		€ 25.424,38	
a2	Importo netto lavori			€ 67.480,62
b	Importo lordo lavori perizia		€ 5.616,61	
b1	Ribasso d'asta del 27,366 %		€ 1.537,04	
b2	Importo netto lavori di perizia	Percentuale incremento lavori 5,8 %		€ 4.079,57
c	Somma importo netto lavori principali + lavori perizia			€ 71.560,19

d	Importo oneri sicurezza		€ 2.595,00	
e	Somma importo netto lavori principali + lavori perizia + oneri sicurezza			€ 74.155,19
f	Somme a disposizione			
f1	Per I.V.A. 22% su lavori e oneri sicurezza			
f1a	su lavori e oneri sicurezza principali impegnata	Cap. 11328/85	€ 15.416,64	€ 16.314,15
f1b	Per I.V.A. 22% - da impegnare		€ 897,51	
f2	Per spese tecniche progettazione, direzione lavori e coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione			
f2a	Già impegnati (<i>vedi determina n. 1029 del 14/06/2012</i>)	Cap. 11328	€ 17.460,00	
f2b	Da impegnare per perizia suppletiva e di variante		€ 420,25	
f2c	Sommano spese tecniche		€ 17.880,25	
f3	Per spese per tassa sulla gara d'appalto a carico dell'Ente (Legge n° 266 del 23 Dicembre 2005 - articolo 1, commi 65 e 67)		€ 30,00	
f4	Per economie da ribasso d'asta		€ 25.424,38	
f5	Accordi bonari		€ 3.000,00	
f6	Per imprevisti		€ 7.780,16	
f7	Totale somme a disposizione			€ 70.428,93
g	Importo complessivo			€ 144.584,12

Preso atto che, per quanto concerne l'intervento richiamato in oggetto, da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, è stato attribuito il Codice 7293067D44 di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG);

Dato atto che per l'intervento in oggetto è stato attribuito il CUP H45D12000300009;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 31/01/2019 con la quale è stato approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione 2019/2021 ed il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2019/2021;

Dato atto che il rup dell'intervento in oggetto è il geom. Giuseppe Spanu;

Attestata l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse sia in capo al rup che al responsabile del Settore;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la delibera della Giunta Municipale n. 43 del 21 marzo 2019 con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 14 maggio 2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Edilizia Pubblica e Infrastrutture;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Per le causali indicate in premessa:

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante riguardante l'intervento di "Sistemazione idraulica ambientale del Rio di Sestu - 2° stralcio funzionale - Intervento di completamento", con la quale, confermando l'importo complessivo dell'intervento in € 144.584,12, viene ridefinito l'importo dei lavori in € 71.560,19 al netto del ribasso d'asta del 27,366% offerto in sede di gara, compresa la quota netta di € 4.079,57 per incremento dei lavori, pari al 5,8% rispetto all'importo dei lavori del contratto principale, oltre alla quota di € 2.595,00 per oneri della sicurezza e pertanto per l'importo complessivo di € 74.155,19 oltre a € 70.428,93 per somme a disposizione, ripartiti secondo il quadro economico economico riportato nelle premesse;
2. di dare atto che l'intervento in oggetto figura nel bilancio per l'anno in corso secondo le seguenti indicazioni:
 - a) per € 127.124,12 (compreso quanto già impegnato e liquidato)
 - Titolo 2 - Missione 9 - Programma 1 - Macroag. 2 a valere sul capitolo 11328/85 avente per oggetto "Lavori di sistemazione idraulica ambientale Rio Sestu II stralcio – avanzo di amministrazione";
 - b) per € 17.460,00 (compreso quanto già impegnato e liquidato):

- Titolo 2 - Missione 9 - Programma 1 - Macroag. 2 a valere sul capitolo 11328 del bilancio per l'anno in corso avente ad oggetto: "Lavori di sistemazione idraulica ambientale Rio Sestu II stralcio – fondi regionali" - Impegno D01029 SUB. 1;
3. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D. Lgs n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 02/07/2019

IL RESPONSABILE
F.TO ALIDA CARBONI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
F.TO MASSIMILIANO BULLITA

LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/07/2019 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **16/07/2019** al **31/07/2019** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 16/07/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 31/07/2019

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 16.07.2019

Parere ex art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 08.07.2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
ALESSANDRA SORCE